



รายการแบ่งงวดงาน

ปรับปรุงอาคารทดสอบวัคซีนสำหรับสุกร แบบเลขที่ 59/2561

ณ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์

ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

งวดที่ 1 จ่าย 20 % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รั้วถอนวัสดุเดิม ทำงาน
โครงสร้างวิศวกรรม (ส่วนต่อเติม) งานสถาปัตยกรรม (ส่วนต่อเติม) งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศได้ 35% ของงานทั้งหมด แล้วเสร็จ ภายในเวลา 30 วัน

งวดที่ 2 จ่าย 25 % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานสถาปัตยกรรม งานระบบ
ไฟฟ้าและสื่อสารได้ 60% ของงานทั้งหมด งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศได้ 70% ของงานทั้งหมด แล้ว
เสร็จ ภายในเวลา 30 วัน

งวดที่ 3 จ่าย 25 % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานสถาปัตยกรรม งานระบบ
ไฟฟ้าและสื่อสารได้ 60% ของงานทั้งหมด งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศได้ 70% ของงานทั้งหมด แล้ว
เสร็จ ภายในเวลา 30 วัน

งวดที่ 4 จ่าย 30 % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งาน
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานทดสอบงานระบบต่างๆทั้งหมด และทำงานอื่นๆ ตามแบบและรายการ
กำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในเวลา 30 วัน


รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 120 วัน

ทำรายการแบ่งงวดงาน


.....
(นายชวาล ช่างทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส


ตรวจสอบ


.....
(นายชวาล ช่างทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา

เห็นชอบ


.....
(นายสุรเดช สมิเปรม)

เลขาธิการกรม